

Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú. Kotopeky

Časový harmonogram prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	čec 2024			srpen 2024			září 2024			říjen 2024			listopad 2024					
					15.	22.	29.	05.	12.	19.	26.	02.	09.	16.	23.	30.	07.	14.	21.	28.	04.	11.
1	Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú. Kotopeky	117 dny	22.07. 24	15.11. 24																		
2	Převzetí staveniště a zahájení realizace díla	1 den	22.07. 24	22.07. 24																		
3	Polní cesta C2	92 dny	22.07. 24	21.10. 24																		
4	Zemní práce	56 dny	22.07. 24	15.09. 24																		
5	Podkladní vrstvy	42 dny	19.08. 24	29.09. 24																		
6	Asfaltové vrstvy	10 dny	30.09. 24	09.10. 24																		
7	Dokončovací práce	15 dny	07.10. 24	21.10. 24																		
8	Příkop SP1	49 dny	12.08. 24	29.09. 24																		
9	Příkop SP2	49 dny	12.08. 24	29.09. 24																		
10	Podélné propustky DN 600	56 dny	05.08. 24	29.09. 24																		
11	Polní cesta C11	92 dny	22.07. 24	21.10. 24																		
12	Zemní práce	56 dny	22.07. 24	15.09. 24																		
13	Podkladní vrstvy	42 dny	19.08. 24	29.09. 24																		
14	Asfaltové vrstvy	10 dny	30.09. 24	09.10. 24																		
15	Dokončovací práce	15 dny	07.10. 24	21.10. 24																		
16	Příkop OP1	49 dny	12.08. 24	29.09. 24																		
17	Propustek P11 DN 1000	56 dny	05.08. 24	29.09. 24																		
18	Vedlejší a ostatní náklady	92 dny	22.07. 24	21.10. 24																		
19	Dokončení stavebních prací	1 den	21.10. 24	21.10. 24																		
20	Předání výsadby doprovodné zeleně: po vydání kolaudačního souhlasu	1 den	15.11. 24	15.11. 24																		