

**Realizace polní cesty VC3 v k.ú. Libníč**

Kalendářní rok	2024		2025				
Kalendářní měsíc	12	1	2	3	4	5	
<b>SO 101 Polní cesta - 1. stavební část</b>							
1 Zemní práce							
2 Základání							
4 Vodorovné konstrukce							
5 Komunikace pozemní							
8 Trubní vedení							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
99 Staveništní přesun hmot							
<b>SO 102 Polní cesta - 2. stavební část</b>							
1 Zemní práce							
2 Základání							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
4 Vodorovné konstrukce							
5 Komunikace pozemní							
8 Trubní vedení							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
99 Staveništní přesun hmot							
<b>SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
OST Ostatní							
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
<b>Doba výstavby</b>	Datum účinnosti Smlouvy o Dílo: <b>28. 11. 2024</b> Lhůta pro předání a převzetí staveniště: <b>04. 12. 2024</b> Lhůta pro zahájení stavebních prací: <b>do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy</b> Požadovaná lhůta pro dokončení stavebních prací: <b>do 15. 05. 2025</b> Požadovaná lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: <b>do 30. 05. 2025</b>						
<b>Uzlové body</b>	Dokončení úpravy pláně VC3 - <b>03. 04. 2025</b> (126 dnů od nabytí účinnosti smlouvy) Dokončení pokládky štěrkokodrti VC3 - <b>24. 04. 2025</b> (147 dnů od nabytí účinnosti smlouvy) Dokončení pokládky asfaltového betonu VC3 - <b>13. 05. 2025</b> (166 dnů od nabytí účinnosti smlouvy)						
Pozn.: Jedná se o aktualizaci původního harmonogramu, který byl předkládán jakožto závazná příloha nabídky Dodavatele.							

 Za Zhotovitele:  
**Ing. Pavel Vrba**  
 ředitel závodu České Budějovice

4.12.2024

datum

podpis