

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

„Realizace SZ v k. ú. Karpentná“

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: začátek října 2025


Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 8 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací a náhradní výsadby (SO 01, SO 03 a SO 04): 30. 11. 2025

Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací (SO 02): předpoklad do 31.5.2026

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: po provedení úspěšné kolaudační prohlídky, předpoklad do 31. 5. 2026



Fáze stavby:

č.1 - stavební práce PC C1, PC C3 a výsadby zeleně (49 kalendářních dnů)

č.2 - stavební práce PC C2 (35 kalendářních dnů)

V Šenově u Nového Jičína, dne