

Protierozní opatření v Lejčkovské jívě v k.ú. Prasetín

Věcný a finanční harmonogram provedení díla

Předpokládaný termín zahájení prací

od 01.09.2016

Termín ukončení prací

do 20.04.2017

Termín	VRN	SO 01	SO 02	Finanční objem
2016				
září	X	X	X	250 000,00 Kč
říjen		X	X	200 000,00 Kč
listopad				- Kč
prosinec				- Kč
2017				
leden				- Kč
únor				- Kč
březen		X	X	200 000,00 Kč
duben	X	X	X	111 874,00 Kč
<u>celkem bez DPH</u>				<u>761 874,00 Kč</u>

1.uzlový kontrolní bod - předání staveniště, vytýčení stavby

2.uzlový kontrolní bod - provedené zemní práce na průlezích

3.uzlový kontrolní bod - dokončení díla, zaměření skutečného stavu provedených prací, předání stavby