

NÁVRH HARMONOGRAMU REALIZACE STAVBY

Realizace polní cesty HPC 6 v k.ú. Nové Kopisty

měsíc	09/2017				10/2017					11/2017				
	týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Popis prací														
předání staveniště, zahájení stavebních prací 19.9.2017														
SO 101 Polní cesta HPC 6.1														
- úprava zemin vápnem, odkopávky, pláň														
- podkladní vrstvy ŠD														
- ACP 16+														
- ACO 11														
- krajnice, ornice, osetí trávou														
Uzlový bod - hutněná pláň, vč. zkoušek - termín do : 31.10.2017														
Uzlový bod - štěrkové podkladní vrstvy pod finální vrstvou - termín do : 13.11.2017														
SO 503 Oprava závlah HPC 6.1														
SO 504 Chráničky pod HPC 6.1														
SO 102 Polní cesta HPC 6.2														
- úprava zemin vápnem, odkopávky, pláň														
- podkladní vrstvy ŠD														
- ACP 16 +														
- ACO 11														
- krajnice,ornice rozprostření, osetí trávou														
Uzlový bod - hutněná pláň, vč. zkoušek - termín do : 31.10.2017														
Uzlový bod - štěrkové podkladní vrstvy pod finální vrstvou - termín do : 13.11.2017														
SO 501 Oprava závlah HPC 6.2														
SO 502 Chráničky pod HPC 6.2														
Dokončení stavebních prací 22.11.2017														

V Dubí, dne 11.9.2017

Stavbyvedoucí
 xxxxxxxx
 xxxxxxxx
 STRABAG a.s.