

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU Č. 5

NÁZEV AKCE: *Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vlčice u Javorníka*
DATUM: *16.5. 2017*
MÍSTO KONÁNÍ: *Vlčice u Javorníka*

PŘÍTOMNI:

Seznam je uveden prezenční listině.

ZÁPIS:

Na výrobním výboru bylo dohodnuto:

- 1) Zástupce SPÚ projedná s panem Procházkou z odboru dopravy Policie ČR, ohledně nejasností v jeho vyjádření ke sjezdům z komunikace I. třídy.
- 2) Investor se vyjádří k návrhu technické řešení objektu SO 09 Zaječího Pysku s ohledem na značný rozsah zemních prací a přebytek výkopků. Pro případné uložení přebytků zeminy z výkopů bude zapotřebí nechat provést chemický rozbor a ve spolupráci s obcí Vlčice zajistit k těmto „terénním úpravám“ vydání územního souhlasu.
- 3) Pro případné vybudování rybníka „Za Záhonem“ na pozemku parc. č. 4164 ve vlastnictví pana Bečičky, bude dodatečně do projektu doplněna příprava na odběrný objekt. Technické řešení bude následující: betonové čelo s osazeným potrubím DN 300, které bude z obou stran zablendováno a zasypáno. V případě realizace výše uvedeného rybníka bude možno tento připravený objekt odkopat a dodatečně osadit regulační zařízení, např. stavidlo, případně napojit napouštěcí potrubí.
- 4) Pro kácení bude provedena inventarizace dřevin, určena jejich druhová skladba a průměry. Tyto údaje budou obsaženy v biologickém průzkumu a budou sloužit jako podklady pro povolení ke kácení dřevin.
- 5) Ohledně problematiky přístupu k jednotlivým stavebním objektům, odvozu přebytečného materiálu a pohybu vozidel stavební techniky bylo navrženo řešení postupu výstavby, které bude doplněno do technických zpráv a rozpočtů k polním cestám a k vodohospodářským objektům. Jako přístupy budou sloužit trasy navržených polních cest, řešení bude následující:
 - v rámci rozpočtu polních cest bude provedeno vytyčení tras cest a skrývka ornice
 - v rámci rozpočtu vodohospodářských objektů bude provedeno zhutnění pláň, pokládka geotextilie, navezení štěrku 63/125, odstranění štěrku, odvoz štěrku a uložení štěrku na investorem určené místo. Tyto práce budou v samostatném oddíle rozpočtu MGZS

- po dokončení výkopových prací vodohospodářských objektů budou dokončeny polní cesty
 - polní cesta C2 bude realizována jako poslední
 - stanovení konečného návrhu bude na základě rozhodnutí o objektu SO 09
- 7) V rámci projektu revitalizace Dolnoleského rybníka bude doplněna výsadba stromů v ploše dotvarování břehu. Druhová skladba množství dřevin bude projednána s obcí.

ZAPSAL:

Vlasta Horáková