

Harmonogram postupu prací – návrh

Akce: **Vroutek HPC 3R**



Zahájení stavby: **28.06.2018**

Dokončení stavby: **30.09.2018**

Rok 2018	měsíc	červen				červenec					srpen					září			
	týden	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	
Polní cesta HPC R3 – km 0,00 – 0,27	Zemní práce									✘									
	Úprava podloží, základy																		
	Vodorovné konstrukce																		
	Pozemní komunikace													✘					
	Trubní vedení																		
	Dokončující konstrukce a práce																		
	Přesun hmot																		
Polní cesta HPC R3 – km 0,27 – 1,1954	Ostatní náklady																		
	Zemní práce									✘									
	Úprava podloží, základy																		
	Pozemní komunikace													✘					
	Dokončující konstrukce																		
	Přesun hmot																		
Ostatní náklady																			

Uzlové body: Přípravná zhutněná zemní pláň – termín plnění do 31.07.2018

Dokončení vrchní štěrkové vrstvy – termín plnění do 31.08.2018

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx

Dne: 1.6.2018

.....
xxxxxxxxxxxxx
statutární ředitel a.s.