

**EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny**  
**Příloha č. 1 SoD -Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč**  
**závazný harmonogram postupu prací**

týdenní harmonogram postupu realizace stavebních prací nebo služeb dle jednotlivých profesí, druhů prací a druhů služeb s vyznačením 2 uzlových (kontrolních) bodů postupu výstavby

**Popis jednotlivých profesí a druhů prací**  
**Zemní práce**- hrubé teréni úpravy, sejmutí ornice, odkopávky a prokopávky, odstranění stávající zeleně, úprava pláně se zhutněním  
**Podkladní vrstvy**- podklad ze štěrku dle se zhutněním  
**Odvodnění**- zřízení propustky, zřízení drenáže, vsakovací ploch a vsakovací rýhy  
**Finální vrstvy**- pokládka asfaltobetonu včetně postřiků, pokládka makadamového povrchu včetně prolití živící a dvojitém nátěrem  
**Teréni úpravy**- rozprostření ornice, svahování, plošná úprava terénu v zemině  
**Založení zeleně**- založení trávniku, nová výsadba stromů

**Termíny SoD**  
 Termín předání a převzetí staveniště: 11.3.2019  
 Termín zahájení stavebních prací: 21.3.2019  
 Termín dokončení stavebních prací: 8.7.2019  
 Termín předání a převzetí díla: 9.8.2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  
 Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:  
 Připravená zhutněná zemní pláň 9.5.2019  
 Dokončení vrchní štěrkové vrstvy - termín plnění do: 7.6.2019

rok	2019																																									
měsíc	3				4				5				6				7				8																					
týden	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																			
<b>předání a převzetí staveniště 11.3.2019</b>																																										
<b>zahájení stavebních prací 21.3.2019</b>																																										
<b>SO 101 HPC1-Holedeč</b>																																										
zemní práce																																										
podkladní vrstvy																																										
odvodnění																																										
finální vrstvy																																										
teréni úpravy																																										
založení zeleně																																										
<b>Připravená zhutněná zemní pláň 9.5.2019</b>																																										
<b>Dokončení vrchní štěrkové vrstvy 7.6.2019</b>																																										
<b>SO 102 VPC2- Holedeč</b>																																										
zemní práce																																										
podkladní vrstvy																																										
odvodnění																																										
finální vrstvy																																										
teréni úpravy																																										
založení zeleně																																										
<b>Připravená zhutněná zemní pláň 9.5.2019</b>																																										
<b>Dokončení vrchní štěrkové vrstvy 7.6.2019</b>																																										
<b>dokončení stavebních prací: do 8.7.2019</b>																																										
<b>předání a převzetí díla 9.8.2019</b>																																										

V Lounech, dne 26. 02. 2019

.....  
 Ing. Jiří Benda - jednatel

.....  
 Ing. Jan Egermayer - jednatel