

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavební úpravy hygienického zázemí a recepcy v objektu Státního pozemkového úřadu - Budova B

1. ETAPA

TÝDNY

Popis činnosti - položka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bourací práce, demontáže	■	■	■	■							
Svislé konstrukce		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozvody elektro - hrubé			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozvody ZTI, UT - hrubé			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozvody VZT hrubé			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Začistění rozvodů				■	■	■	■	■	■	■	■
Úpravy povrchů, omítky					■	■	■	■	■	■	■
Obklady a dlažby						■	■	■	■	■	■
Malby							■	■	■	■	■
Příčky sanitární, dveře								■	■	■	■
Kompletace ZTI UT elektro									■	■	■
Kuchyňky, skříně										■	■
Příprava 2. etapy, bourací práce										■	■

TÝDNY

Popis činnosti - položka	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Svislé konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozvody elektro - hrubé		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozvody ZTI, UT - hrubé		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozvody VZT hrubé		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Začistění rozvodů			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Úpravy povrchů, omítky					■	■	■	■	■	■	■
Přerušení práce								■	■	■	■
Obklady a dlažby									■	■	■
Malby										■	■
Příčky sanitární, dveře										■	■
Kompletace ZTI UT elektro										■	■
Kuchyňky, skříně										■	■

Termín zahájení dle výzvy objednatele

Ukončení 1. Etapy: 15.10.2019

Zahájení 2. Etapy: 18.10.2019

Ukončení 2. Etapy, díla: 15.1.2020

