

Příloha smlouvy o dílo –
Polní cesty Koječín-Jiřetice a retenční nádrž
Závazný časový harmonogram postupu prací

Postup prací:

Týden	Měsíc	Datum	
13.	03/2021	30.03.2021	Předání a převzetí staveniště
14.-17.	04/2021	06.04.2021	Zahájení stavebních prací, geodetické vytyčení stavby, přípravné práce, kácení.
18.-26.	05/2021-06/2021	01.05.2021-30.06.2021	Zemní práce včetně provádění sanace, zemní práce pro retenční nádrž, příprava zemní pláně, provedení zkoušek, zřízení drobných stavebních objektů
26.-30.	07/2021	01.07.2021-31.07.2021	Výstavba retenční nádrže a navazující meliorace, zřízení podkladních vrstev z kameniva včetně hospodářských sjezdů, zřízení drenáží, zřízení horské vpusti a odvodňovacích žlabů
31.-35.	08/2021	01.08.2021-31.08.2021	Zřízení penetračního makadamu a asfaltových nátěrů, pokládka MZK Výstavba retenční nádrže a navazující meliorace včetně přidružených objektů
35.-39.	09/2021	01.09.2021-28.09.2021	Zřízení krajnic, dokončovací práce, geodetické zaměření stavby, osazení dopravních značek, výsadba doprovodné zeleně, vypracování dokumentace skutečného provedení, vyklizení staveniště.
39.	9/2021	30.09.2021	Předání stavby

1. uzlový bod: 30.04.2021 – předání geodetického vytyčení stavby
- 2.uzlový bod: 30.06.2021- předání zemní pláně
- 3.uzlový bod: 31.07.2021- předání podkladních vrstev z kameniva

Všechny stavební objekty budou prováděny současně.

Ve Volarech, dne 29.03.2021

Petr Štolka, jednatel firmy