

Název úkolu	Zahájení	Dokončení	srpen 2021	září 2021	říjen 2021	listopad 2021	prosinec 2021	leden 2022	únor 2022	březen 2022	duben 2022	květen 2022
Spodní stavba												
Opěra Sítiny	23.8.2021	10.10.2021										
Zakládání	23.8.2021	5.9.2021	■									
Podkladní beton	6.9.2021	9.9.2021		■								
Základ	10.9.2021	19.9.2021		■								
Dřík + Křídla	20.9.2021	30.9.2021		■								
Izolace	1.10.2021	2.10.2021			■							
Zásyp základu vč. Těsnící folie	3.10.2021	4.10.2021			■							
Zásyp po úložný práh vč. Drenáže	5.10.2021	7.10.2021			■							
Zásyp přechodové oblasti	8.10.2021	10.10.2021			■							
Opěra Mnichov	25.9.2021	6.11.2021										
Zakládání	25.9.2021	1.10.2021			■							
Podkladní beton	2.10.2021	3.10.2021			■							
Základ	4.10.2021	13.10.2021			■							
Dřík + Křídla	14.10.2021	24.10.2021			■							
Izolace	25.10.2021	26.10.2021			■							
Zásyp základu vč. Těsnící folie	27.10.2021	28.10.2021			■							
Zásyp po úložní práh vč. Drenáže	29.10.2021	31.10.2021			■							
Zásyp přechodové oblasti	1.11.2021	6.11.2021			■							
Technologická přestávka	7.11.2021	28.2.2022										
Nosná konstrukce												
Dláždění koryta potoka	1.3.2022	20.3.2022								■		
NK	21.3.2022	31.5.2022										
Provedení skruže	21.3.2022	31.3.2022								■		
Provedení bednění	1.4.2022	10.4.2022								■		
Armování	11.4.2022	21.4.2022								■		
Betonáž	22.4.2022	22.4.2022								■		
Technologická přestávka	23.4.2022	8.5.2022								■		
Demontáž zkruže	9.5.2022	14.5.2022								■		
Římsy	15.5.2022	23.5.2022								■		
Izolace	24.5.2022	25.5.2022								■		
Asfaltové vrstvy	26.5.2022	27.5.2022								■		
Svodidla + dokončovací práce	23.5.2022	31.5.2022								■		