

# ČASOVÝ HARMONOGRAM - COLAS CZ, a.s.

Stavba: Realizace vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice\_II

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

rok	2022				2023											
měsíc	prosinec				leden			únor			březen			duben		
<i>Předání a převzetí staveniště</i>																
Zahájení stavebních prací																
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady																
SO 01 - Úprava zátohy																
<i>Uzlový bod – dokončení SO 01.1</i>																
SO 01.2 - Ohrázování																
<i>Uzlový bod – dokončení SO 01.2</i>																
SO 01.3 - Odběrný objekt																
<i>Uzlový bod – dokončení SO 01.3</i>																
SO 01.4 - Výpustný objekt																
<i>Uzlový bod – dokončení SO 01.4</i>																
Dokončení stavebních prací																
Dokončení výsadby zeleně																
<i>Předání a převzetí díla</i>																

Termín předání a převzetí staveniště:

do 7 dnů od uzavření smlouvy

Termín zahájení stavebních prací:

do 7 dnů od předání staveniště

Uzlový bod - dokončení SO 01.1 - Úprava zátohy:

do 140 dnů od zahájení prací

Uzlový bod - dokončení SO 01.2 - Ohrázování:

do 140 dnů od zahájení prací

Uzlový bod - dokončení SO 01.3 - Odběrný objekt:

do 140 dnů od zahájení prací

Uzlový bod - dokončení SO 01.4 - Výpustný objekt:

do 140 dnů od zahájení prací

Termín dokončení stavebních prací:

do 140 dnů od zahájení prací

Termín dokončení výsadby zeleně:

do 14 dnů od dokončení stavebních prací

Termín předání a převzetí díla:

do 14 dnů od dokončení výsadby zeleně