

ČASOVÝ HARMONOGRAM - COLAS CZ, a.s.

Stavba: Realizace vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice_II

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

rok	2023																								
měsíc	leden				únor				březen				duben				květen				červen				
<i>Předání a převzetí staveniště</i>																									
<i>Zahájení stavebních prací</i>																									
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady																									
SO 01.1 - Úprava zátopy																									
<i>Uzlový bod – dokončení SO 01.1</i>																									
SO 01.2 - Ohrázování																									
<i>Uzlový bod – dokončení SO 01.2</i>																									
SO 01.3 - Odběrný objekt																									
<i>Uzlový bod – dokončení SO 01.3</i>																									
SO 01.4 - Výpustný objekt																									
<i>Uzlový bod – dokončení SO 01.4</i>																									
<i>Dokončení stavebních prací</i>																									
<i>Dokončení výsadby zeleně</i>																									
<i>Předání a převzetí díla</i>																									

- | | |
|---|---|
| Termín předání a převzetí staveniště: | do 7 dnů od uzavření smlouvy |
| Termín zahájení stavebních prací: | do 7 dnů od předání staveniště |
| Uzlový bod - dokončení SO 01.1 - Úprava zátopy: | do 140 dnů od zahájení prací |
| Uzlový bod - dokončení SO 01.2 - Ohrázování: | do 140 dnů od zahájení prací |
| Uzlový bod - dokončení SO 01.3 - Odběrný objekt: | do 140 dnů od zahájení prací |
| Uzlový bod - dokončení SO 01.4 - Výpustný objekt: | do 140 dnů od zahájení prací |
| Termín dokončení stavebních prací: | do 140 dnů od zahájení prací |
| Termín dokončení výsadby zeleně: | do 14 dnů od dokončení stavebních prací |
| Termín předání a převzetí díla: | do 14 dnů od dokončení výsadby zeleně |