

Harmonogram stavebních prací

Polní cesta VC7-R – KoPÚ Smědeč

Předání staveniště - předpoklad: 5.9.2023
Zahájení stavby - do 2 dnů od předání staveniště
Dokončení stavby a předání díla: 31.1.2024

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:	Dokončení výkopových prací na úroveň zemní pláně (vč. sanací)
	Dokončení spodních konstrukčních vrstev komunikace (tedy po položení ŠD)
	Pokládka krytu
	Dokončovací práce

		ZÁŘÍ 7.9.2023 – 30.9.2023	ŘÍJEN 1.10.2023 – 31.10.2023	LISTOPAD 1.11.2023 – 30.11.2023	PROSINEC 1.12.2023 – 31.12.2023	LEDEN 1.1.2024 – 31.1.2024
Objekt 01 - Polní cesta VC7-R	Zemní práce					
	Navážení štěrkodrti					
	Navážení štěrkodrti, provádění penetračního postřiku					
	Terénní úpravy					
Objekt 02 - Náhradní výsadba	Náhradní výsadba					
Objekt 03 - Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší rozpočtové náklady					