

## Časový harmonogram realizace díla

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: „Realizace VPC 8R a DPC 22 a tůně v k.ú. Kostelní“

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodavatel:

Název: **bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov

IČ: 25233866

	2024																																																							
	leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
<b>VPC 6R</b>																																																								
Příprava pláně																																																								
Položení podkladních vrstev																																																								
Položení finálních vrstev																																																								
Výsadba zeleně																																																								
<b>Finanční plnění v Kč bez DPH</b>																																																								

**Realizace díla se uskuteční v termínech:**

Termín zahájení:

**06-07/2024** (do 30-ti dnů od nabytí účinnosti smlouvy)

Termín dokončení stavebních prací:

**31. 10. 2024**

Termín předání a převzetí díla:

**30. 11. 2024**

Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději

**do 31. 10. 2024**

Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději

**do 31. 10. 2027**

**bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov, Česká republika, IČ: 25233866, DIČ: CZ25233866,



Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

**Polní cesta VPC 8R a DPC 22 a tůň**

Příprava pláně	- termín plnění do: 31.8.2024 – 60 dní
Položení podkladních vrstev	- termín plnění do: 30.9.2024 – 50 dní
Položení finálních vrstev	- termín plnění do: 31.10.2024 - 50 dní

V roce 2024 výstavba VPC 8R a DPC 22 a tůň včetně výsadby, následná 3-letá péče v letech 2025-2027.

V Sokolově dne 21.6.2024

