

INVESTOR :
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, Teplice 415 01



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



NÁZEV STAVBY: Cesta HPC 2 v k.ú. Měrunice

PRACOVNÍ TÝDNY KALENDÁRNÍ DNY	1. měsíc							2. měsíc							3. měsíc							4. měsíc						
	Týden 1	Týden 2	Týden 3	Týden 4	Týden 5	Týden 6	Týden 7	Týden 8	Týden 9	Týden 10	Týden 11	Týden 12	Týden 13	Týden 14	Týden 1	Týden 2	Týden 3	Týden 4	Týden 5	Týden 6	Týden 7	Týden 8	Týden 9	Týden 10	Týden 11	Týden 12	Týden 13	Týden 14
POPIS ČINNOSTI DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU																												
Cesta HPC 2 v k.ú. Měrunice																												
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (14 dní)																												
Předání a převzetí pracoviště																												
Archeologický průzkum																												
Přípravné práce, geodetické zaměření																												
Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru																												
Osazení provizorního dopravního značení																												
ZEMNÍ PRÁCE (71 dní)																												
Odstranění křovin a kořenů včetně štěpkování																												
600m ²																												
Odstranění stromů a pařezů včetně štěpkování																												
24ks																												
Řezání stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých																												
30 ks																												
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině																												
1623m ³																												
Rozprostření a urovnání ornice																												
1752 m ²																												
Založení trávníku																												
1821 m ²																												
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů																												
4790,6m ²																												
Svahování trvalých svahů																												
865 m ²																												
KOMUNIKACE POZEMNÍ (52 dní)																												
Rezání stávajícího živíčního krytu																												
13,5 m																												
Oprava čel propustku																												
1 kpl																												
KONTROLNÍ UZEL č. 1 - oprava propustku a předání pláně (49 dní)																												
Geotextilie o měrné hmotnosti přes 300 do 500 g/m ²																												
2397 m ²																												
Pokládka z kameniva hrubého drčeného s rozprostřením a hutněním																												
2874,36 m ²																												
hutnicí zkouška																												
Pokládka štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním																												
4525,4 m ²																												
hutnicí zkouška																												
Pokládka štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním																												
4790,6 m ²																												
hutnicí zkouška																												
KONTROLNÍ UZEL č. 2 - kontrola dokončených konstrukčních vrstev z ŠD (68 dní)																												
Spojovací postřik 0,5 Kg/m ²																												
3802 m ²																												
Pokládka vrstvy ACP 16 v tl. 70 mm																												
3802 m ²																												
Spojovací postřik 0,5 Kg/m ²																												
3802 m ²																												
Pokládka vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm																												
3802 m ²																												
KONTROLNÍ UZEL č. 3 - položení obrusné vrstvy z asfaltobetonu (73 dní)																												
Ošetření spár při napojení nového živíčního povrchu na stávající za tepla																												
13,5m																												
Zřízení zemních krajnic z hornin																												
60 m ³																												
Montáž zábradlí																												
12 m																												
VÝSADBA DŘEVIN (73 dní)																												
Geodetické práce před výstavbou																												
1200 m ²																												
Plošná úprava terénu																												
Geodetické práce při provádění stavby																												
Výsadba dřevin vč. hloubení jamek, ukotvení dřeviny a ochrany dřevin																												
72 ks																												
Hnojení sazenic včetně osazení závlahy a zavlažení																												
72 ks																												
KONTROLNÍ UZEL č. 4 - výsadba doprovodné zeleně (87 dní)																												
Úklid staveniště																												
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ																												
DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DO 15.11.2024																												
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DONČENÉHO DÍLA DO 21.02.2025 (za předpokladu, že k předání stavby ze strany investora dojde nejpozději dne 18.08.2024)																												

Aktualizace HMG : 10.7.2024

HMG je zpracován v souladu s výkazem výměr, pokud dojde v průběhu realizace ke změně výkazu výměr, bude provedena aktualizace HMG. To platí i v případech nevhodných klimatických podmínek, kdy nebude možné realizovat práce v souladu s TP.