

Časový harmonogram stavby - Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zadavatel: ČR – SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Fritzdova 4260/4, 586 01 Jihlava

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

Uzlové body stavby dle SOD: předání staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy - předpoklad září 2024

zahájení stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy - předpoklad září 2024

dokončení stavebních prací : do 30. 10. 2024

předání a převzetí díla: do 31. 1. 2025

ROK 2024

září

36. týden – Geodetické práce, skrývky

37. týden – Skrývky, odkopávky

38. týden – Propustky, odkopávky, zkoušky únosnosti

39. týden – Propustky, odkopávky, zkoušky únosnosti

říjen

40. týden – Navážení kameniva

41. týden – Navážení kameniva

42. týden - navážení kameniva, asfalt

43. týden - Finální úpravy, dokončení stavebních prací

listopad

44. týden -

45. týden -

46. týden -

47. týden-

48. týden -

prosinec

49. týden - Příprava a kompletace dokladů ke kolaudaci

50. týden -

51. týden -

52. týden -

ROK 2025

leden

1. týden -

2. týden -

3. týden -

4. týden - předání a převzetí díla