

Harmonogram stavby "Polní cesta VC19+IP11 v k.ú. Olešenka"

Popis	Rok				2024								2025																		
	Měsíc				Listopad				Prosinec				Leden				Únor				Březen				Duben						
	Týden				44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena																											
Polní cesta VC19+IP11 v k.ú. Olešenka	01.11.2024	30.04.2025	181,00	8 244 000,00																											
Polní cesta VC19+IP11	01.11.2024	30.04.2025	181,00	7 754 849,85																											
Zemní práce	01.11.2024	30.04.2025	181,00	1 677 319,06																											
Zakládání	13.12.2024	15.04.2025	123,00	204 356,14																											
Svislé a kompletní konstrukce	24.01.2025	11.03.2025	47,00	39 927,80																											
Vodorovné konstrukce	28.02.2025	30.04.2025	62,00	335 253,30																											
Komunikace pozemní	22.11.2024	30.04.2025	160,00	4 594 119,08																											
Trubní vedení	08.11.2024	30.12.2024	53,00	29 275,80																											
Ostatní konstrukce a práce, bourání	06.12.2024	18.04.2025	133,00	660 135,32																											
Přesun sutě	24.01.2025	30.04.2025	97,00	74 120,13																											
Přesun hmot	08.11.2024	30.04.2025	174,00	140 343,22																											
Vedlejší rozpočtové náklady	01.11.2024	30.04.2025	181,00	489 150,15																											
Průzkumné, geodetické a projektové práce	01.11.2024	13.11.2024	13,00	268 592,32																											
Příprava staveniště	01.11.2024	28.11.2024	28,00	26 859,50																											
Zařízení staveniště	22.11.2024	30.04.2025	160,00	129 132,22																											
Inženýrská činnost	07.03.2025	07.04.2025	31,00	51 652,89																											
Ostatní náklady	01.11.2024	30.04.2025	181,00	12 913,22																											

1. UB - dokončení konstrukčních vrstev

2. UB - dokončení asfaltbetonových vrstev