

# Časový harmonogram

stavba: "Realizace polní cesty HC9-R a alejové výsadby IP4 v k.ú. Horní Hradiště"

Položka	listopad					prosinec					leden				únor					březen				duben				květen			
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
SO_000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																															
SO_101 Polní cesta HC9-R																															
Úprava pláně																															
Podkladní vrstvy																															
Krytové vrstvy																															
Ostatní a dokončovací práce																															
SO_801 Alejová výsadba IP4																															

Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení pokládky asfaltové obrusné vrstvy - 1. uzlový bod: do 135 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení stavebních prací: do 30.4.2024

Předání a převzetí dokončeného díla: do 23.5.2024