

Realizace sanace vlhkosti objektů SPÚ - Ostrava, Libušina 785/6 a 593/8

Forti Ostrava s.r.o.

Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava

			Týden označení:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Druh	ozn.	Popis činnosti	Datum zahájení	Datum ukončení	Počet dnů	3.3.2025	10.3.2025	17.3.2025	24.3.2025	31.3.2025	7.4.2025	14.4.2025	21.4.2025	28.4.2025	5.5.2025	12.5.2025	19.5.2025	26.5.2025	2.6.2025	9.6.2025	16.6.2025	23.6.2025	30.6.2025	7.7.2025	14.7.2025	21.7.2025	28.7.2025	4.8.2025	11.8.2025	18.8.2025
Převzetí staveniště	1		3.3.2025	03.03.2025																										
-----	2	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	3.3.2025	03.03.2025																										
	3																													
HSV Forti	SO01	Výkopové práce	7.4.2025	07.05.2025	31,0																									
HSV Forti	SO01	Vyspravení svislých stěn a izolace	14.4.2025	14.04.2025	1,0																									
HSV Forti	SO01	Drenážní souvrství	21.4.2025	20.05.2025	30,0																									
HSV Forti	SO01	Zásypy, terenní úpravy a okapový chodník	28.4.2025	27.05.2025	30,0																									
HSV Forti	SO01	Bourací práce	3.3.2025	04.04.2025	33,0																									
HSV Forti	SO01	Injektážní práce	10.3.2025	26.06.2025	109,0																									
HSV Forti	SO01	Elektroosmóza	19.5.2025	20.06.2025	33,0																									
HSV Forti	SO01	Sanační omítky	16.6.2025	21.07.2025	36,0																									
HSV Forti	SO01	Sanační omítká jemná	21.7.2025	06.08.2025	17,0																									
HSV Forti	SO01	Výmalba	4.8.2025	11.08.2025	8,0																									
HSV Forti	SO01	Dokončovací práce	11.8.2025	16.08.2025	6,0																									
	4	Předání stavby	18.08.2025	18.08.2025	1,0																									
	5	Ukončení stavby		18.08.2024																										
	6	Konečný termín stavby dle SoD		18.08.2025																										

Vypracoval:

Dne: dle el. podpisu

Pozn. Venkovní práce budou prováděny dle klimatických podmínek a za přístupných teplot