

Výsadba lokálního biokoridoru LBK27 v k.ú. Panenská

Harmonogram provedení díla

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 30.9.2025

Termín dokončení výsadeb: do 14.11.2025

Termín dokončení následné péče: do 31.10.2028

Termín		realizace
2025	40. týden	předání staveniště, příprava území, založení trávníku
	41. týden	příprava území, založení trávníku, oplocení, výsadby
	42. týden	oplocení, výsadby
	43. týden	oplocení, výsadby
	44. týden	oplocení, výsadby
	45. týden	oplocení, výsadby
	46 týden (do 14.11.2025)	předání stavby
2026	leden 2026	x
	únor 2026	x
	březen 2026	x
	duben 2026	x
	květen 2026	pokos, zalití
	červen 2026	zalití, ošetření
	červenec 2026	zalití, pokos, mulčování
	srpen 2026	zalití, ošetření
	září 2026	zalití, pokos
	říjen 2026	mulčování, ochrana
	listopad 2026	x
	prosinec 2026	x
2027	leden 2027	x
	únor 2027	x
	březen 2027	x
	duben 2027	x
	květen 2027	pokos, zalití
	červen 2027	zalití, ošetření
	červenec 2027	zalití, pokos, mulčování
	srpen 2027	zalití, ošetření
	září 2027	zalití, pokos
	říjen 2027	mulčování, ochrana
	listopad 2027	x
	prosinec 2027	x
2028	leden 2028	x
	únor 2028	x
	březen 2028	x
	duben 2028	x
	květen 2028	pokos, zalití
	červen 2028	zalití, ošetření
	červenec 2028	zalití, pokos, mulčování
	srpen 2028	zalití, ošetření
	září 2028	zalití, pokos
	říjen 2028	mulčování, ochrana
	listopad 2028	x
	prosinec 2028	x