

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Název zakázky:

Průleh s nádrží Šlíkova Ves

Objekty (akce) (v členění dle SOD)	Cena [Kč bez DPH]	2025			2026										
		říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
SO 01 Nádrž	2 136 509 Kč	-	-	-	-	213 651	534 127	640 953	534 127	213 651	-	-	-	-	-
SO 02 Základová výpust	803 075 Kč	-	-	-	-	80 308	40 154	240 923	240 923	200 769	-	-	-	-	-
SO 03 Záchytný průleh	1 431 773 Kč	-	-	-	-	-	286 355	572 709	501 121	71 589	-	-	-	-	-
SO 04 Skupinová výsadba dřevin	98 902 Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 000	51 902	-
SO 05 Kácení	30 367 Kč	-	-	-	10 000	20 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VON Vedlejší a ostatní náklady	332 707 Kč	-	-	19 818	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	48 389	-	-	54 500	-
CELKEM	4 833 333 Kč	- Kč	- Kč	19 818 Kč	45 000 Kč	349 325 Kč	895 636 Kč	1 489 585 Kč	1 311 170 Kč	521 008 Kč	48 389 Kč	- Kč	47 000 Kč	106 402 Kč	- Kč
		suma za první rok realizace			suma za druhý rok realizace										
		19 818 Kč			4 813 515 Kč										

Poznámka: Harmonogram prací může bude upraven v závislosti na skutečném termínu předání staveniště, aktuálních klimatických podmínkách apod.