

Závazný časový harmonogram postupu realizace stavebních prací a stanovení termínů splnění jednotlivých fází stavby

Název stavby: Výstavba polních cest VPC 29 a VPC 38.2-38.3 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem

Dílčí termíny plnění	Počet dnů od předpokládaného zahájení stavebních prací dne 1.7.2016	Datumové vyjádření při předpokladu zahájení stavebních prací dne 1.7.2016
a) Geodetické vytyčení stavby cest VPC 29, VC 38.2-38.3 a dotčených pozemků	10 dnů	17.7.2016
b) Dokončení stabilizace upravené pláně pro těleso polních cest VPC 29 a VPC 38.2-38.3	14 dnů	24.7.2016
c) Dokončení všech podkladních vrstev cest VPC 29 a VPC 38.2-38.3	14 dnů	7.8.2016

Za Strabag a.s.

V Liberci 27.5.2016

.....
Ing. Jan Hauser
hlavní stavbyvedoucí – VPJ
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2016

.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2016