

Stavba: **Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav**
 Objednatel: **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**
 Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

		2 0 1 6 - I. Etapa prací													2 0 1 7 - II. Etapa prací																																
		měsíc	září 2016				říjen 2016				listopad 2016					prosinec 2016				duben 2017				květen 2017				červen 2017				červenec 2017				srpen 2017				září 2017				říjen 2017			
		týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	14	15	16	17	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	14	15	16	17	14	15	16	17	14	15	16
OBJEKT číslo	Předání staveniště - 17. 10. 2016	částka (v tis.Kč)																																													
1	SO-01a - KM 0,000-0,320 83	1 173,1																																													
2	SO-01a-1 - Převedení vody	1 998,3																																													
3	SO-01b - KM 0,000-0,434 32	1 927,4																																													
4	SO-01c - KM 0,000-0,335 5	1 607,1																																													
5	VON - Vedlejší a ostatní náklady	46,2																																													
6	SO-01a - Hráz	2 231,7																																													
7	SO-01a-1 - Následná péče - hráz	1,8																																													
8	SO-01b - Zemník	559,7																																													
9	SO-01b-1 - Zemník - Biologická rekultivace	96,7																																													
10	SO-01c - Výpustný objekt	188,7																																													
11	SO-02a - Hráz	1 065,2																																													
12	SO-02b - Zemník	640,0																																													
13	SO-02b-1 - Zemník - Biologická rekultivace	91,9																																													
14	SO-02c - Výpustný objekt	445,8																																													
15	SO-03a - Příklad	194,6																																													
16	SO-03b - Výsadba příkop	68,0																																													
17	SO-03b-1 - Následná péče - příkop	6,9																																													
18	SO-03c - Výsadba - IP6	30,4																																													
19	SO-03c-1 - Následná péče - IP6	7,0																																													
20	VON - Vedlejší a ostatní náklady	59,4																																													
Finanční objemy - TYDENI celkem (v tis. Kč bez DPH)																																															
Finanční objemy - MĚSÍČNI celkem (v tis. Kč bez DPH)		12 439,9																																													
Termín realizace stavby																																															

Termíny a uzlové body :

uzlový bod 1	zahájení realizace stavebních prací :	24.10.2016
uzlový bod 2	Dokončení I. Etapy	2.5.2017
uzlový bod 3	zahájení realizace II. Etapy stavebních prací	1.04.2017
uzlový bod 4	Dokončení II. etapy	31.10.2017
	předání stavebních prací - doklady:	15.11.2017

uzlový bod 1

uzlový bod 2

uzlový bod 3

uzlový bod 4