

HMG Výstavba polní cesty HPCn2 v k.ú. Zamachy

zhotovitel: COLAS CZ a.s.

ČR Státní pozemkový úřad, pobočka Mladá Boleslav

	rok 2017																	
	květen				červen				červenec				srpen				září	
stavba celkem 136 kalendářních dní	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden
předpoklad termín zahájení prací 2.5.2017, zařízení staveniště, DIO, vytyčení sítí																		
zemní práce, odvozy zeminy, odvodnění																		
vodorovné konstrukce geotextilie																		
podkladní konstrukční vrstvy polní cesty																		
finální povrchy dokončující práce																		
předání stavby komunikace, likvidace zařízení staveniště, předpoklad 11.9.2017																		
ozelenění realizace																		
protokolární předání stav díla nejpozději 15.9. 2017																		

COLAS CZ a.s.