

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice	2017																																											
	duben					květen					červen					červenec					srpen				září				říjen															
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44												
Uzlové (kontrolní) dny stavby						12.5.2017 odkrytí plynovodu pod hrázi					16.6.2017 zasypání plynovodu pod hrázi											4.8.2017 zhotovení pláně pro cestu vč. měř.					31.8.2017 zhotovení pláně pro hráz vč. měř. únosn.					22.9.2017 zhot. posl. podkladní vrstvy před klad. asf.					6.10.2017 vybudování hráze							
Druhy prací	zahájení stavby: 24.4.2017																																											
SO-01 - Hráz																																												
1 - Zemní práce																																												
2 - Zakládání																																												
4 - Vodorovné konstrukce																																												
8 - Trubní vedení																																												
998 - Přesun hmot																																												
SO-02 - Úpravy v zátopě																																												
1 - Zemní práce																																												
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání																																												
998 - Přesun hmot																																												
SO-03 - Sdružený objekt																																												
1 - Zemní práce																																												
2 - Zakládání																																												
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																												
4 - Vodorovné konstrukce																																												
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osaz. Výplní																																												
8 - Trubní vedení																																												
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																												
998 - Přesun hmot																																												
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																												
767 - Konstrukce zámečnické																																												
783 - Dokončovací práce - nátěry																																												
SO-04.1 - Rozvolnění koryta potoka v zátopě																																												
1 - Zemní práce																																												
998 - Přesun hmot																																												
SO-04.2 - Rozvolnění koryta pod hrázi																																												
1 - Zemní práce																																												
4 - Vodorovné konstrukce																																												
998 - Přesun hmot																																												
SO-04.3 - Túně																																												
1 - Zemní práce																																												
SO-04.4 - Výsadba doprovodné zeleně																																												
1 - Zemní práce																																												
SO-05 - Přeložka polní cesty C-3																																												
1 - Zemní práce																																												
2 - Zakládání																																												
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																												
4 - Vodorovné konstrukce																																												
5 - Komunikace																																												
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																												
8 - Trubní vedení																																												
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																												
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																												
767 - Konstrukce zámečnické																																												
783 - Dokončovací práce - nátěry																																												
SO-05.1 - Přikop																																												
1 - Zemní práce																																												
SO-06 - Zajištění VTL plynovodu																																												
1 - Zemní práce																																												
23-M - Montáže potrubí																																												
SO 07 - Vedlejší rozpočtové náklady																																												
VRN																																												
Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice																																												

ukončení stavebních prací: 14.10.2017