

**Příloha smlouvy o dílo –**  
**Závazný časový harmonogram postupu prací PC Malenice**

**Postup prací:**

Týden	Měsíc	Datum	
31.	07/2017	Po podání žádosti k poskytnutí dotace	Předání staveniště
31.-35.	08/2017	01.08.2017 31.08.2017	Zahájení stavebních prací, geodetické vytyčení stavby, přípravné práce, kácení.
35.-39	09/2017	01.09.2017- 30.09.2017	Zemní práce, příprava zemní pláně (zřízení sanačních vrstev, provedení zkoušek), zřízení stavebních objektů včetně drenáží
39.- 42.	10/2017	01.10.2017-20.10.2017	Zřízení podkladních vrstev z kameniva
43- 45.	10/2017 11/2017	23.10.2017-8.11.2017	Pokládka penetračního makadamu a nátěrů
45.- 47.	11/2017	9.11.2017 - 23.11.2017	Zřízení krajnic, dokončovací práce, geodetické zaměření stavby, vypracování dokumentace skutečného provedení, vyklizení staveniště.
47.	11/2017	24.11.2017	Předání stavby

1 uzlový bod. 31.08.2017 – předání vytyčené trasy

2. uzlový bod: 30.09.2017 – předání zemní pláně

3.uzlový bod: 20.10.2017- předání podkladních vrstev z kameniva

Všechny stavební objekty budou prováděny současně.

Ve Volarech, dne 08. 06 .2017

Petr Štolka, jednatel firmy