

**Příloha smlouvy o dílo –**  
**Závazný časový harmonogram postupu prací PC Chrášťovice**

**Postup prací:**

Týden	Měsíc	Datum	
40.	10/2017	Po podání žádosti k poskytnutí dotace	Předání staveniště
40,-48..	10/2017- 11/2017	02.10.2017 30.11.2017	Zahájení stavebních prací, geodetické vytyčení stavby, přípravné práce, kácení.
48.-9.	12/2017-02/2018	1.12.2017 28.02.2018	Technologická přestávka
09.-26.	03/2018- 06/2018	01.03.2018- 30.06.2018	Zemní práce, příprava zemní pláně (zřízení sanačních vrstev, provedení zkoušek), zřízení stavebních objektů včetně drenáží
26.- 35.	07/2018- 08/2018	01.10.2018 -31.08.2018	Zřízení podkladních vrstev z kameniva
35.- 39.	09/2018	01.09.2018- 30.09.2018	Pokládka penetračního makadamu a nátěrů
40.- 43.	10/2018	1.10.2018- 25.10.2018	Zřízení krajnic, dokončovací práce, výsadba stromů, geodetické zaměření stavby, vypracování dokumentace skutečného provedení, vyklizení staveniště.
43.- 44.	10/2018	26.10.2018- 31.10.2018	Předání stavby

1 uzlový bod. 30.11.2017 – předání vytyčené trasy

2. uzlový bod: 30.06.2018 – předání zemní pláně

3.uzlový bod: 31.08.2018- předání podkladních vrstev z kameniva

Všechny stavební objekty budou prováděny současně.

Ve Volarech, dne 3. 08.2017

Petr Štolka, jednatel firmy