

Časový harmonogram stavby "Realizace polní cesty HPC1 v k.ú. Blížejov"

Termín předání a převzetí staveniště: 22.02.2017
 Termín zahájení stavebních prací: 01.03.2017
 Termín dokončení stavebních prací: 20.10.2017
 Termín předání a převzetí díla: 31.10.2017

Kód položky	Rok		2017																																											
	Měsíc	Týden	Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen															
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44								
	Popis	Celk. cena																																												
	Realizace polní cesty HPC 1	9 789 905,85																																												
SO 101	Hlavní polní cesta HPC 1 - intravilán	384 835,09																																												
HSV	Práce a dodávky HSV	376 059,97																																												
M	Práce a dodávky M	8 775,12																																												
SO 101	Hlavní polní cesta HPC 1 - extravilán	4 809 830,49																																												
HSV	Práce a dodávky HSV	4 809 830,49																																												
SO 102	Zatrávňený svodný průleh PR2, záchytný oříšek ZP7, odpad O13 - intravilán	718 213,82																																												
HSV	Práce a dodávky HSV	698 659,86																																												
M	Práce a dodávky M	19 553,96																																												
SO 102	Zatrávňený svodný průleh PR2, záchytný oříšek ZP7, odpad O13 - extravilán	2 306 329,57																																												
HSV	Práce a dodávky HSV	2 306 329,57																																												
SO 801	Kácení - intravilán	3 275,00																																												
HSV	Práce a dodávky HSV	3 275,00																																												
SO 801	Kácení - extravilán	52 519,85																																												
HSV	Práce a dodávky HSV	52 519,85																																												
SO 802	Návrh výsadby - extravilán	1 147 373,87																																												
HSV	Práce a dodávky HSV	1 147 373,87																																												
SO 901	Dopravné inženýrské opatření - intravilán	190 528,16																																												
HSV	Práce a dodávky HSV	190 528,16																																												
---	Vedlejší rozpočtové náklady - intravilán	65 900,00																																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	65 900,00																																												
---	Vedlejší rozpočtové náklady - extravilán	111 100,00																																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	111 100,00																																												

Náklad měsíčně [Kč bez DPH]	410 315,00	694 654,00	1 151 460,55	1 292 784,30	761 544,50	1 954 304,00	2 145 201,00	1 379 642,50
Náklad celkem [Kč bez DPH]	9 789 905,85							

V Klatovech 25.04.2016

Silnice Klatovy a.s.
 Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
 zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
 oddíl B, vložka 221
 IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Ing. Ladislav Koláčný
 předseda představenstva
 Silnice Klatovy a.s.