

Harmonogram stavby: 001-1048-333 Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
37901 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 018					
					duben	květen	červen	červenec	srpen	září
001-1048-3	Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice	10.4.2018	20.9.2018	9 297 120						
SO 101.1	Polní cesta HPC 1 - SPU ČR	10.4.2018	20.9.2018	6 034 503						
1	Polní cesta HPC 1 - SPU ČR	10.4.2018	20.9.2018	6 034 503						
1	Zemní práce	10.4.2018	15.6.2018	1 087 037						
2	Základy a zvláštní zakládání	23.4.2018	27.6.2018	340 313						
4	Vodorovné konstrukce	16.4.2018	18.5.2018	104 408						
5	Komunikace	1.5.2018	10.8.2018	3 852 081						
8	Trubní vedení	16.4.2018	18.5.2018	243 451						
91	Doplňující práce na komunikaci	18.4.2018	20.9.2018	207 748						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	10.4.2018	20.4.2018	19 883						
97	Prorážení otvorů	16.4.2018	18.5.2018	549						
99	Staveništní přesun hmot	10.4.2018	10.8.2018	166 784						
VN	Vedlejší náklady	10.4.2018	10.4.2018	12 250						
SO 103	Polní cesta VPC 2	16.7.2018	31.8.2018	2 181 837						
SO 103	Polní cesta VPC 2	16.7.2018	31.8.2018	2 181 837						
1	Zemní práce	16.7.2018	3.8.2018	476 031						
2	Základy a zvláštní zakládání	16.7.2018	8.8.2018	219 544						
5	Komunikace	16.7.2018	31.8.2018	1 256 005						
8	Trubní vedení	16.7.2018	19.7.2018	134 689						
91	Doplňující práce na komunikaci	16.7.2018	18.7.2018	23 161						
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	16.7.2018	16.7.2018	438						
99	Staveništní přesun hmot	16.7.2018	24.7.2018	59 720						
VN	Vedlejší náklady	16.7.2018	16.7.2018	12 250						
SO 106	Polní cesta VPC 5	27.8.2018	20.9.2018	870 187						
SO 106	Polní cesta VPC 5	27.8.2018	20.9.2018	870 187						
1	Zemní práce	27.8.2018	29.8.2018	149 176						
2	Základy a zvláštní zakládání	27.8.2018	12.9.2018	99 005						
5	Komunikace	27.8.2018	20.9.2018	567 051						
91	Doplňující práce na komunikaci	27.8.2018	28.8.2018	13 793						
99	Staveništní přesun hmot	27.8.2018	29.8.2018	28 913						
VN	Vedlejší náklady	27.8.2018	27.8.2018	12 250						
SO 801	Polní cesta HPC 1 - kácení dřevin	10.4.2018	17.4.2018	90 692						
SO 801	Polní cesta HPC 1 - kácení dřevin	10.4.2018	17.4.2018	39 484						
1	Zemní práce	10.4.2018	17.4.2018	27 234						
VN	Vedlejší náklady	10.4.2018	17.4.2018	12 250						
SO 801	Polní cesta VPC 2 - kácení dřevin	10.4.2018	13.4.2018	38 647						
1	Zemní práce	10.4.2018	13.4.2018	26 397						
VN	Vedlejší náklady	10.4.2018	13.4.2018	12 250						
SO 801	Polní cesta VPC 5 - kácení dřevin	10.4.2018	13.4.2018	12 561						
1	Zemní práce	10.4.2018	13.4.2018	311						
VN	Vedlejší náklady	10.4.2018	13.4.2018	12 250						
SO 802	Polní cesta HPC 1 - návrh výsadby	10.9.2018	20.9.2018	119 901						
SO 802	Polní cesta HPC 1 - návrh výsadby	10.9.2018	20.9.2018	119 901						
1	Zemní práce	10.9.2018	20.9.2018	104 246						
99	Staveništní přesun hmot	10.9.2018	20.9.2018	3 405						
VN	Vedlejší náklady	10.9.2018	20.9.2018	12 250						

Zahájení realizace stavebních prací (kácení dřevin...)- **10. 4. 2018**

Zahájení stavby propustků - **16. 4. 2018**

Zahájení stavby podkladních konstrukcí komunikací - **1.5.2018**

Dokončení stavebních prací - **20. 9. 2018**

Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky