

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Zakázka: Polní cesty C21, C22 a C23 v k.ú. Cakov

ČASOVÝ HARMONOGRAM		2018																				
Měsíce		červen					červenec					srpen					září				říjen	
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Předání a převzetí staveniště	■																				
SO01	Zemní práce	■	■																			
	Stabilizace vápnem			■	■	■																
	Podklady ze štěrkodrti					■	■	■														
	Asfaltobetonový kryt								■	■												
	Terénní úpravy								■	■												
SO03	Zemní práce			■	■	■																
	Stabilizace vápnem						■	■	■													
	Podklady ze štěrkodrti									■	■	■										
	Svodnice											■	■									
	Asfaltobetonový kryt												■	■	■							
	Terénní úpravy														■	■						
SO02	Zemní práce						■	■	■	■												
	Stabilizace vápnem										■	■	■	■								
	Podklady ze štěrkodrti													■	■	■						
	Asfaltobetonový kryt																■	■	■			
	Terénní úpravy																		■	■		
	Přesun hmot	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Dopravní značení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	VRN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Předání díla																					■

Termín realizace:

Zahájení stavebních prací : 01.06.2018

Dokončení díla : 19.10.2018

Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál
Na základě plné moci