

Příloha smlouvy o dílo –
Závazný časový harmonogram postupu prací
Polní cesta Kuřimany k Milejovicům

Postup prací:

Týden	Měsíc	Datum	
37.	9/2019	09.09.2019	Předání staveniště
37.	09/2019	09.09.2019-13.09.2019	Zahájení stavebních prací, geodetické vytýčení stavby, přípravné práce, kácení křovin a stromů, odstranění pařezů.
38.-40.	09/2019-10/2019	16.09.2019-04.10.2019	Zemní práce, příprava zemní pláně (pokládka geotextilie, zřízení sanačních vrstev, provedení zkoušek), zřízení stavebních objektů včetně drenáží
41.-44.	10/2019- 11/2019	07.10.2019- 07.11.2019	Zřízení podkladních vrstev z kameniva
45.-46.	11/2019	08.11.2019- 15.11.2019	Pokládka penetračního makadamu a asfaltových nátěrů
47.-48.	11/2019	18.11.2019- 28.11.2019	Zřízení krajnic, založení trávníku, dokončovací práce, montáž směrových a silničních sloupků, geodetické zaměření stavby, vypracování dokumentace skutečného provedení, vyklizení staveniště.
48.	11/2019	29.11.2019	Předání stavby

Ve Volarech, dne 09.09.2019

Petr Štolka, jednatel firmy