

ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM

Stavba:	Realizace polních cest HC1 a HC3 v k.ú. Děpoltovice
---------	---

Termín stavby
Od: 05.08.2021
Do: 15.11.2021

srpen.21
srpen.21
srpen.21
srpen.21
srpen.21
září.21
září.21
září.21
září.21
říjen.21
říjen.21
říjen.21
říjen.21
říjen.21
listopad.21
listopad.21
listopad.21

Č	NÁZEV ČINNOSTI	TERMÍN		POČET DNÍ	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	
		OD	DO																			
1	Zemní práce	05.08.2021	08.10.2021	46	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
2	Kanalizace, odvodnění	26.07.2021	01.10.2021	49		■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Příprava pláňě - uzlový bod	08.10.2021	08.10.2021	1									■									
4	Nestmelené konstrukční vrstvy	11.10.2021	22.10.2021	10										■	■							
5	Položení podkladních vrstev - uzlový bod	22.10.2021	22.10.2021	1											■							
6	Stmelené konstrukční vrstvy	25.10.2021	29.10.2021	4													■					
7	Položení finálních vrstev - uzlový bod	29.10.2021	29.10.2021	1													■					