

Časový harmonogram postupu prací

Realizace cesty C5 a líniové zeleně KZ2 v k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní

Název objektu	R O K 2 0 2 1															
	červenec		srpen				září				říjen				listopad	
tyden od počátku výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cesta C5 a líniová zeleň KZ2 - extravilán																
SO 101 Polní cesta C5																
Zemní práce, vodorovné kee																
Komunikace, ostatní kee a práce																
Přesun sušé, přesun hmot																
Práce a dodávky M																
SO 102 Odvodnění																
Zemní práce, zakládání, vodorovné kee																
Komunikace																
Trubní vedení																
Ostatní kee a práce																
Přesun sušé, přesun hmot																
SO 151 Propustek č.2																
Zemní práce, svislé a vodorovné kee																
trubní vedení																
Ostatní kee a práce																
Přesun hmot																
Izolace proti vodě, zámečnické kee																
SO 201 Most																
Zemní práce, zakládání																
Svislé a vodorovné kee																
Komunikace, úpravy povrchů, trubní vedení																
Ostatní kee a práce																
Přesun sušé, přesun hmot																
Izolace proti vodě																
SO 801 Kácení zeleně																
Zemní práce, přesun sušé																
SO 802 Výsadba zeleně																
Zemní práce, přesun sušé																
VON - Vedlejší a ostatní náklady																
VRN1, VRN3, VRN4, VRN6, VRN7																
Cesta C5 a líniová zeleň KZ2 - intravilán																
SO 101 Polní cesta C5																
Zemní práce, vodorovné kee																
Komunikace, ostatní kee a práce																
Přesun sušé, přesun hmot																
SO 102 Odvodnění																
Zemní práce, zakládání, vodorovné kee																
Komunikace																
Trubní vedení																
Ostatní kee a práce																
Přesun sušé, přesun hmot																
SO 151 Propustek č.1																
Zemní práce, svislé a vodorovné kee																
trubní vedení																
Ostatní kee a práce																
Přesun sušé, přesun hmot																
Izolace proti vodě																
VON - Vedlejší a ostatní náklady																
VRN1, VRN3, VRN4, VRN6, VRN7																

Datum: 7.6.2021

zahájení prací 15.7.2021

předání a převzetí díla 10.11.2021

Předpokládaný termín zahájení prací: červenec/srpen 2021
 Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy
 Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště
 Termín dokončení stavebních prací: do 30.10.2021
 Termín předání a převzetí díla: do 10.11.2021

dokončení stav.prací 30.10.2021

Uzlové body
Objekt SO 101 - Polní cesta C5
 * Příprava pláně do 31.8.2021
 * Položení podkladních vrstev do 30.9.2021
 * Položení finálních vrstev do 30.10.2021

Objekt SO 201 - Most
 * Ukončení betonáže základů do 31.8.2021
 * Ukončení betonáže mostních konstrukcí do 25.9.2021
 * Položení finálních vrstev vč.svodidel do 30.10.2021