

Název úkolu	Zahájení	Dokončení	duben 2022							květen 2022							červen 2022							červenec 22						
<b>Díždění koryta potoka</b>	<b>02.06.2022</b>	<b>15.06.2022</b>																												
Díždění koryta potoka	02.06.2022	15.06.2022																												
<b>Nosná konstrukce</b>	<b>19.04.2022</b>	<b>20.07.2022</b>																												
Provedení skruže	19.04.2022	27.04.2022																												
Provedení bednění	28.04.2022	04.05.2022																												
Armování	05.05.2022	12.05.2022																												
Betonáž	13.05.2022	13.05.2022																												
Technologická přestávka	14.05.2022	31.05.2022																												
Demontáž zkruže	01.06.2022	04.06.2022																												
Římsy	09.06.2022	15.06.2022																												
Izolace	05.06.2022	08.06.2022																												
Asfaltové vrstvy + ŠD vrstvy	16.06.2022	20.07.2022																												
Svodidla + dokončovací práce	10.07.2022	20.07.2022																												
<b>Převedení Potoka</b>	<b>15.04.2022</b>	<b>30.07.2022</b>																												
Zemní práce + převedení (dočasně)	15.04.2022	18.04.2022																												
Zemní práce + převedení (na původní místo)	10.06.2022	15.06.2022																												
Dokončovací práce	18.07.2022	30.07.2022																												

Uzlové body  
 Ukončení betonáže nosných mostních kci  
 Položení Finálních vrstev vč. svodidel

Do 15.6.2022  
 Do 20.7.2022

