

Harmonogram postupu prací - R 193 - Cesta C11 v k.ú. Skalníčka n. Labem

	VI.24			VII.24			VIII.24			IX.24			X.24			XI.24		
Předání staveniště																		
Zařízení a příprava staveniště																		
Dopravně inženýrské opatření																		
Sejmutí ornice, odkopávky, hloubení rýh odvoz materiálu																		
Odkopávky, čištění koryt, svahování násrypů, přesun hmot																		
Úprava pláňe, žízení podkladu uprav. hydraulickými pojivy, zřízení odvodň. Žeber																		
Zřízení propustku, drenáží a odvodnění příkopu																		
Zřízení podkladních vrstev ze štěrku																		
Aplikace spojovacích postřiků, ukládka asfaltového betonu																		
Zálivky, zřízení krajnic z asfaltového recyklátu																		
Úklid staveniště, dokončení stavebních prací																		
Výsadba zeleně																		
Předání díla objednateli																		



Začátek prací (předpoklad): 24.06.2024

Konec prací: 05.11.2024.2024