

M - SILNICE a.s.
Polní cesta VC7 v k.ú. Záborná

SO	2024											
	srpen				září				říjen			
	listopad											
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
Činnost / Týdny výstavby	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
									1		2	
SO 000 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				X	X	X	X	X	X	X	X	X
SO 001 Kácení				X	X	X						
SO 101 Polní cesta												
ZEMNÍ PRÁCE					X	X	X	X	X	X	X	X
KOMUNIKACE KONSTRUKČNÍ VRSTVY						X	X	X	X			
KOMUNIKACE ASFALTOVÉ VRSTVY										X	X	
SO 101.1 Sadové úpravy											X	X

Termíny dle SoD:

- Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
- Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
- Termín zahájení stavebních prací: **29.8. 2024**
- Termín dokončení stavebních prací: **31.10.2024**
- Termín dokončení vysadby zeleně: **8.11.2024**
- Termín předání a převzetí díla: **29.11.2024**

Uzlové body:

- 1) 10.10.2024 - dokončení konstrukčních vrstev komunikace
- 2) 24.10.2024 - dokončení realizace asfaltových vrstev