

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

stavba: „Vodohospodářská opatření v k.ú. Střeziměř“

Událost	Datum zahájení	Datum dokončení	2017															
			červenec			srpen				září				říjen				
			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Záchytný průleh ZP1	17.07.17	22.08.17																
Zemní práce	17.07.17	22.08.17																
Vodorovné konstrukce	24.07.17	26.07.17																
Ostatní konstrukce a práce, bourání	17.07.17	25.07.17																
Přesun hmot	17.07.17	25.07.17																
Záchytný průleh ZP2	31.07.17	08.09.17																
Zemní práce	31.07.17	08.09.17																
Vodorovné konstrukce	31.07.17	18.08.17																
Přesun hmot	31.07.17	10.08.17																
Odváděcí příkop OP3	07.08.17	07.09.17																
Zemní práce	07.08.17	07.09.17																
Zakládání	07.08.17	18.08.17																
Vodorovné konstrukce	07.08.17	23.08.17																
Přesun hmot	07.08.17	18.08.17																
Odváděcí příkop OP4a	21.08.17	14.09.17																
Zemní práce	21.08.17	14.09.17																
Zakládání	21.08.17	01.09.17																
Vodorovné konstrukce	21.08.17	01.09.17																
Komunikace pozemní	21.08.17	21.08.17																
Trubní vedení	21.08.17	08.09.17																
Přesun hmot	21.08.17	06.09.17																
Odváděcí příkop OP4b	28.08.17	07.09.17																
Zemní práce	28.08.17	01.09.17																
Zakládání	28.08.17	30.08.17																
Vodorovné konstrukce	28.08.17	29.08.17																
Trubní vedení	28.08.17	07.09.17																
Přesun hmot	28.08.17	29.08.17																
Polní cesta VPC1a	17.07.17	26.10.17																
Zemní práce	24.07.17	06.09.17																
Komunikace pozemní	07.08.17	31.08.17																
Ostatní konstrukce a práce, bourání	07.08.17	18.08.17																
Přesun sutě	07.08.17	20.08.17																
Průzkumné, geodetické a projektové práce	07.08.17	07.08.17																
Zařízení staveniště	17.07.17	27.10.17																
Inženýrská činnost	07.08.17	10.09.17																
Ostatní náklady	17.07.17	27.10.17																