

D. 1. Technická zpráva- Zásady organizace výstavby

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Staveniště polní cesty C6 se bude rozkládat na ploše budované polní cesty. Pozemky pro stavbu polní cesty byly vyčleněny v KPÚ Hodonín a nachází se na pozemcích označených dle katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Jedná se o pozemky města Hodonín. Zařízení staveniště bude v blízkosti budoucí polní cesty. Přebytečná zemina bude odvezena na místo určené městem Hodonín. Přebytečná ornice bude rozprostřena na okolní pozemky.

Tam, kde budou přejížděna při stavbě jakákoliv podzemní vedení, je nutno povrch terénu zpevnit silničními panely min. 2m na každou stranu od osy vedení. Po dokončení stavby budou panely odstraněny.

Odvodnění staveniště je nutné během stavby provádět (viz. IGP).

Přístup na stavbu polní cesty C6 bude z místní komunikace a po stávající polní cestě.

Přístupové komunikace budou po celou dobu stavby průběžně čistěny. Případné výtluky a porušení státních silnic I - III. třídy a místní komunikace způsobené výstavbou budou po dokončení stavby opraveny.

Staveništěm procházejí tato podzemní a nadzemní vedení; případně je stanoviště v jejich ochranném pásmu:

km 0,056 30 - nadzemní vedení vysokého napětí

km 1,633 50 – křížení se STL plynovodem

Veškeré práce v okolí podzemních a nadzemních vedení a v jejich ochranných pásmech musí být prováděny se zvýšenou opatrností. Veškeré zemní a výkopové práce v ochranných pásmech podzemních vedení, nad podzemním vedením a v okolí sloupů vedení elektrické energie musí být prováděny ručně.

Před započítím prací musí dojít k vytyčení podzemních vedení a dále musí být postupováno dle správce nebo vlastníka vedení. Hloubka uložení podzemních vedení bude určena ručně kopanými sondami.

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník

Tab. č.1: Polní cesta C6

Parcelní číslo	Druh pozemku	Vlastník	Způsob dotčení
8546	Ostatní plocha	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 695 35	Polní cesta C 6
8428	Ostatní plocha	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 695 35	Polní cesta C 6
8377	Ostatní plocha	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 695 35	Polní cesta C 6
8214/1	vodní plocha	Vlastnické právo Česká republika Právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Brno, Veverčí, 601 75	Polní cesta C 6

Obvod staveniště je dán rozsahem stavby. Obvod staveniště je znázorněn v příloze B.3 Katastrální situace 1:2000.

c) Zásady návrhu zařízení staveniště

Řešení staveniště bude standardní dle možností a zvyklostí zadavatele. Staveniště bude splňovat všechny platné vyhlášky, zákony a normy. V případě, že některé objekty zařízení staveniště budou podléhat oznámení, provede toto dodavatel vlastními silami a v předstihu.

Součástí zařízení staveniště je sklad stavebního materiálu, sklad náradí, sklad pohonných hmot a olejů, kancelář stavbyvedoucího, chemický záchod, zpevněná parkovací plocha a plochy pro uložení materiálu pro stavbu (potrubí, bednění...).

d) Návrh postupu a provádění výstavby

Polní cesty budou postaveny před začátkem výstavby vodních nádrží. Jelikož projektované cesty zajišťují přístup k nádržím nejen v průběhu jejich provozu, ale i v případě jejich výstavby.

1. Převzetí pevných bodů a vytyčení trasy cesty.
2. Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí aj., předání.
3. Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, skládka.
4. Zemní práce v trase
 - odstranění panelů a sejmutí ornice,
 - nevhodné (přebytečné) zeminy,
 - odkopávky - příčné a podélné přesuny,
 - pláň,
 - násypy a rozhrnutí ornice,
 - odvoz zeminy na skládku,
 - uložení
 - odvezení panelů na místo určené jejich vlastníkem
5. Převzetí pláň projektantem, geologem a objednatel.
6. Vytvoření parapláně.
7. Konstrukční vrstvy vozovky.
8. Založení trávníku na upravených a obdělávaných plochách.
9. Likvidace zařízení staveniště, předání stavby.
10. Předání stavby.

Plán kontrolní činnosti:

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny:

- Při předání staveniště dodavateli stavby
- Při předání základové spáry cesty
- Po dokončení stavebních prací
- Při předání stavby investorovi a provozovateli

Mimo jiné budou provedeny tyto kontrolní dny:

- Při předání staveniště dodavateli stavby
- Při předání základové spáry cesty
- Před zasypáním propustku
- Po dokončení stavebních prací
- Při předání stavby investorovi a provozovateli

Součástí kontrolní činnosti bude geologické sledování stavby.

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání).

Stavba neobsahuje objekty, které by bylo třeba uvést do předčasného užívání.

f) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)

Stavba nemá nároky na pitnou vodu. Sociální zařízení v rámci staveniště bude vybaveno mobilní cisternou s pitnou vodou. V případě klimaticky nepříznivých podmínek je nutno práce na stavbě pozastavit.

g) Možnosti s nakládáním s odpady z výstavby

S odpady z výstavby bude nakládáno dle zákona o odpadech 185/2001 Sb.

h) Přístupy na staveniště

Přístup na stavbu polní cesty C6 bude z místní komunikace a po stávající polní cestě.

Přístupové komunikace budou po celou dobu stavby průběžně čistěny. Případné výtluky a porušení státních silnic I - III. třídy a místní komunikace způsobené výstavbou budou po dokončení stavby opraveny.

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Bezpečnost obyvatel po dobu výstavby nebude nijak ohrožena. V místě výjezdu vozidel ze stavby bude po dobu výstavby snížena rychlost pomocí dopravních značek. Výjezdy ze staveniště budou označeny dopravními značkami.

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Zvláštní požadavky na provádění stavby nejsou.

k) Návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. Po dobu výstavby je nutno umožnit vjezd k pozemkům umožnit jejich užívání. Po dokončení stavby bude polní cesta C6 veřejně přístupná.

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Z hlediska bezpečnosti nejsou zvláštní požadavky na provádění stavby. Při provádění prací budou dodržovány veškeré platné ustanovení norem a zákonů o bezpečnosti při práci.