

Záznam

z jednání k akci „Realizace PSZ k.ú. Velké Albrechtice“, které se konalo 28. 6. 2017 v kanceláři SmVak a.s. Ostrava

Přítomni: viz Prezenční listina

K věci:

Předměttem jednání bylo navrhnout způsob křížení, popřípadě souběh, projektovaných polních cest se zařízením ve vlastnictví SmVak a.s.

Při jednání bylo dohodnuto:

Cesta Pv20

- cesta se nedotýká žádných zařízení ve vlastnictví SmVak

Cesta Pv19

- napájecí kabel pro vodojem Butovice nebude cestou Pv19 dotčen.
- v místě křížení odpadního potrubí DN 300 BE z vodojemu Butovice bude na stávající polní cestu položen asfaltobeton. Nebude prováděna ochrana potrubí
- trasa za železnicí (cca 840 m) souběh vodovodu DN 300
- zástupci obce zjistí možnost přeložení trasy cesty do pozemku blokoridoru, což by představovalo přesadit zatím neurčený počet stromů popř. keřů
- zástupce SmVak zašle projektantovi povolenou hodnotu tlaku na vodovodní potrubí
- projektant na základě hodnot tlaku stanoví variantu způsobu ochrany vodovodu doložené statickým výpočtem

Cesta Pv16

- křížení vodovodního potrubí DN 1600 zástupce SmVak dodá hloubku krytí potrubí a tlak, který je povolený na potrubí. Předběžně dohodnut způsob křížení pomocí ŽB silničních panelů, na silniční panely dále spojovací postřík, podkladní asfaltobeton ACP, tl. 70 mm a obrusná vrstva asfaltobeton ACO tl. 40 mm.

Cesta Pv11

- souběh s kanalizační stokou DN 800 BE v délce 380 m
- zástupce SmVak dodá povolený tlak na kanalizační potrubí a hloubku krytí
- projektant navrhne způsob ochrany
- konstrukční vrstvy budou ŠD frakce 0/32 tl. 200 mm, směs stmelená cementem tl. 170 mm, podkladní asfaltobeton tl. 70 mm, ochranná vrstva asfaltobetonem tl. 40 mm

Rámový propustek 2000 x 1000 mm na toku Jamník

Stavební konstrukce propustku zásáhnou pozemky p.č. 2371, 2377, 2378, 2376, které jsou ve vlastnictví obce. Po výstavbě bude vyhotoven GP se zaměřením skutečného stavu

Trubní propustek DN 1200 na bezejmenném toku cesty Pv3

Stávající propustek bude opraven (čela, římsa,)

Z důvodu dodržení termínu zpracování PD je nutno, aby projektant obdržel podklady co nejdříve, nejpozději do 10. 7. 2017



Prezenční listina

z jednání „Realizace PSZ Velké Albrechtice“ konaného dne 28.6.2017 v kanceláři
SmVaK Ostrava a.s.

[illegible]