

ČASOVÝ HARMONOGRAM



Stavíme na
pevných základech

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

ZAMÁVNÍK PRÁCE : 9.9.2024

UZLOVÝ KOD C1 - DOKONČENÍ
ZEMNÍ PRÁCE V K. STABILIZACE

UZLOVÝ KOD C2 - DOKONČENÍ
PODLUKOVÝCH VSTEV

UZLOVÝ KOD C3 - DOKONČENÍ
ZEMNÍ PRÁCE V K. STABILIZACE

Název stavby: Polní cesta CVS15 a CVS2 v k.ú. Radotice

Rok		2024																													
Měsíc		Červenec					Srpen					Září					Říjen					Listopad					Prosinec				
Týden		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
2024040	Polní cesta CVS15 a CVS2 v k.ú. Radotice																														
1	Zemní práce																														
2	Zakládání																														
5	Komunikace pozemní																														
8	Trubní vedení																														
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																														
OST	Ostatní náklady																														
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																														

DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A
PŘEVZETÍ DÍLA

UZLOVÝ KOD C1 - DOKONČENÍ
ZEMNÍ PRÁCE V K. STABILIZACE

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polní cesty CVS2 a CVS15 v k.ú. Radotice - méněpráce

Místo: Datum: 30.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -307 428,39

D HSV Práce a dodávky HSV -307 428,39

D 1 Zemní práce -307 428,39

3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-442,343	120,00	-53 081,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105 VV "Snížení odkopávky - prům. tl. 18 cm, prům. š. 3,8 m, ve staničení km 0,020 00 - 0,666 70" VV -(666,70-20)*3,8*0,18 -442,343								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-442,343	200,00	-88 468,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 VV "Odkopávky dle 122251105" -442,343 -442,343								
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-18 136,063	3,00	-54 408,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 VV -41*442,343 -18 136,063								
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-884,686	120,00	-106 162,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 VV -442,343*m3" *2,0 "t/m3" -884,686								
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-442,343	12,00	-5 308,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201								