

Změnový list č. 1

Stavba: „Polní cesty a protierozní opatření k. ú. Kladníky – I. etapa, SO 302 Přeložka vodovodu, SO 501 Přeložka STL plynovodu“

Objednatel (investor): Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r. o.
Všechovice čp. 50, 666 03 Všechovice u Tišnova

TDI: Ing. Vladimír Pecha, Býškovice čp. 53, 753 53 Všechovice

Změna: SO 501 Přeložka STL plynovodu

V situaci stavby a v položkovém rozpočtu se předpokládalo, že výkop pro plynovod zasáhne částečně do přilehlé místní komunikace. Po zaměření stávajícího plynovodu a vytýčení osy byl proveden vlastní výkop a nebyla narušena místní komunikace, proto se z položkového rozpočtu vypustí 3 položky v oddíle zemní práce (PČ 1-TYP 113107124; PČ 2-TYP 113107142; PČ 41-TYP 99802), 5 položek v oddíle komunikace pozemní (PČ 28-TYP 564861111; PČ 29-TYP 565135111; PČ 30-TYP 567122114; PČ 31-TYP 567124112; PČ 32-TYP 577144111) a 2 položky v oddíle ostatní konstrukce a práce, bourání (PČ 36-TYP 919122111; PČ 37-TYP 919735112). Rozsah méněprací byl projednán a odsouhlasen oprávněnými zástupci na 3. kontrolním dni 15. 9. 2017. Tato změna nemá vliv na funkčnost a kvalitu provedeného díla.


Méněpráce celkem: - 35.969,30,-Kč (bez DPH)

Závěr: Výše uvedenými změnami dojde ke změně nákladů akce.

Vyjádření objednatele, Státní pozemkový úřad, Pobočka Přerov – se změnou souhlasí

Ing. Bc. Erik Gajdošík

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Státní pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Přerov
Wurmova 2
750 02 Přerov



Ing. Vladimír PECHA
Býškovice 53, 753 53 Všechovice
ČO 60986983 tel. 736 613 724
e-mail: vpecha@c-mail.cz

Vyjádření TDI – se změnou souhlasí

Ing. Vladimír Pecha



Vyjádření zhotovitele stavby, Montáže inženýrských sítí spol. s r. o. – se změnou
souhlasí

Miloslav Vybíhal, jednatel

Montáže inženýrských sítí spol. s r. o.
MISS Za školou 370
798 48 Protivanov
© DIČ: CZ43389554

.....

Příloha: Rozpočet s výkazem výměr – méněpráce

V Kladnících dne 6. 10. 2017

Méněpráce - nerealizované položky

							35 969,30
28	K	56486111	Podklad ze šetrkodtře šd tl 200 mm	m2	20,000	139,00	2 780,00
29	K	56513511	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3	m2	20,000	221,00	4 420,00
30	K	56712211	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (ISC 1) tl 150 mm	m2	20,000	293,00	5 860,00
31	K	56712411	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm	m2	0,200	451,00	90,20
32	K	57714411	Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	296,00	5 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 325,40
36	K	91912211	Těsnění spár zámkou za tepla pro komíny š 10 mm tl 20 mm s těsnícím	m	22,000	34,60	761,20
37	K	91973511	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	22,000	71,10	1 564,20
1 - Zemní práce							14 573,70
1	K	11310712	Odstavení podkladu pl do 50 m2 z kameniva draceného tl 400 mm	m2	20,000	507,00	10 140,00
2	K	11310714	Odstavení podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	20,000	152,00	3 040,00
41	K	99802	poplatek za skládku - živice	l	3,620	385,00	1 393,70

Montáž křídlových sítí soci. z t.o.
 76 školní 370
 768 49 Prohlášen
 © BIL. 024309054

