ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

„Polní cesty v k.ú. Kuničky“

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 14.9.2016
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 21.9.2016
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací (objekty SO 103,104,105,106): do 30.11.2016
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: do 27.7.2017

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Rok	**2016**																**2017**																													
Měsíc	IX			X				XI					XII				I				II				III					IV				V				VI					VII			
Týden	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Týden (od zahájení realizace)	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*
SO 101 - Polní cesta HC2																																														
Vytyčovací a přípravné práce																																														
Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce																																														
Odvodňovací prvky																																														
Podkladní vrstvy komunikace																																														
Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky																																														
Sadové úpravy, trvalé dopravní značení, dokončovací práce																																														
SO 102 - Polní cesta HC3																																														
Vytyčovací a přípravné práce																																														
Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce																																														
Odvodňovací prvky																																														
Podkladní vrstvy komunikace, vytrhání a osazení obrub																																														
Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky																																														
Sadové úpravy, trvalé dopravní značení, dokončovací práce																																														
SO 103 - Polní cesta DC8																																														
Vytyčovací a přípravné práce																																														
Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce																																														
Odvodňovací prvky																																														
Podkladní vrstvy komunikace																																														
Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky																																														
Sadové úpravy, dokončovací práce																																														
SO 104 - Polní cesta VC7																																														
Vytyčovací a přípravné práce																																														
Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce																																														
Odvodňovací prvky																																														
Podkladní vrstvy komunikace																																														
Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky																																														
Sadové úpravy, dokončovací práce																																														
SO 105 - Polní cesta DC1																																														
Vytyčovací a přípravné práce																																														
Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce																																														
Odvodňovací prvky																																														
Podkladní vrstvy komunikace																																														
Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky																																														
Sadové úpravy, dokončovací práce																																														
SO 106 - Polní cesta DC9																																														
Vytyčovací a přípravné práce																																														
Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce																																														
Odvodňovací prvky																																														
Podkladní vrstvy komunikace																																														
Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky																																														
Sadové úpravy, dokončovací práce																																														
Archeologický průzkum, geodetické a dokončovací práce, zkoušky, zakořenění porostu																																														

Rok	**2016**	**2017**
Objem prací v tis. Kč bez DPH	**2 110**	**7 666**

Uzlové body (v týdnech od zahájení stavby):

	HC2	HC3	DC8	VC7	DC1	DC9
dokončení vytýčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytýčení stavby, vytýčení inženýrských sítí:	do 30. týdne	do 30. týdne	do 3. týdne	do 3. týdne	do 3. týdne	do 3. týdne
dokončení provedení a zhutnění zemní pláně:	do 35. týdne	do 35. týdne	do 5. týdne	do 5. týdne	do 5. týdne	do 5. týdne
dokončení položení a zhutnění štěrkodrti:	do 42. týdne	do 42. týdne	do 11. týdne	do 11. týdne	do 11. týdne	do 11. týdne
dokončení provedení asfaltobetonové vrstvy:	do 46. týdne	do 46. týdne				
dokončení provedení vrstvy z penetračního makadamu:			do 12. týdne			
zakořenění travního porostu, tj. výšky 8-10 cm:				do 35. týdne	do 35. týdne	do 35. týdne

V Brně, dne 15.7.2016

………………………………………………..
Ing. Mirko Zeman, Pavel Bohunský, DiS.
osoby zmocněné k jednání