

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
polní cesty C8 v k.ú. Dolní Ves

ze dne 6. 11. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Zastoupeným:

Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou krajského pozemkového úřadu

Realizující pobočka:

Pobočka Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mlada Augustinová

x x x x x x x x x

Osoba administrující veřejnou zakázku:

x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x

Telefon / e-mail:

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

Adresa:

Zarámí 88, 760 41 Zlín

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

x x x x x x x x x

Číslo účtu:

x x x x x x x x x

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo:

Hrnčířská 573/6, Ponava, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Petrem Marčákem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x

Bankovní spojení:

x x x x x x x x x

Číslo účtu:

x x x x x x x x x

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

ID DS:

nd36mfh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 335.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 6. 11. 2017 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení a provedení stavby „Projektová dokumentace polní cesty C8 v k.ú. Dolní Ves“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel vypracoval technické řešení zadaného stavebního objektu dle schválených podkladů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Ves. Z důvodu komplikovaného projednávání parametrů nově navrhovaného mostu přes Fryštácký potok se správcem toku a povodí (Povodí Moravy, s.p.) požádal zhotovitel dopisem ze dne 28. 5. 2018 o změnu termínu plnění.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání projektové dokumentace a předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení. Úprava termínů těchto částí plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.1. a 3.1.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace – 1. část Plnění: **31.08.2018**

3.1.2 Termín předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění: **30.11.2018**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 11. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne 29. 5. 2018

V Brně dne 29. 5. 2018

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Regioprojekt Brno, s.r.o.
Ing. Petr Marčák
prokurista

objednatel

zhotovitel