

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 659-2017-523101, číslo smlouvy zhotovitele 9-0390A17 ze dne 19. června 2017 ve znění dodatku č. 1 z téhož dne, dodatku č. 2 ze dne 22. září 2017, dodatku č. 3 ze dne 12. října 2017 a dodatku č. 4 ze dne 18. května 2018, na provedení stavby **Polní cesty HC1 v k. ú. Němčice**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
sídlo:
tel:
e-mail:
ID DS:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx, ředitelem KPÚ pro JMK
xxxxxxx, ředitel KPÚ pro JMK
Hroznová 227/17, 603 00 Brno
xxxxxxx
jihomoravsky.kraj@spucr.cz
z49per3

sídlo pobočky:
tel.:

xxxxxxx, vedoucí pobočky Blansko
xxxxxxx, pobočka Blansko
Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

e-mail:

xxxxxxx
xxxxxxx
blansko.pk@spucr.cz
xxxxxxx

bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PORR a.s.

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

organizační složka (pobočka):

**PORR a.s, Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava**

zastoupený:

se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
xxxxxxx, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné
moci a
xxxxxxx, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., na základě plné moci
(*společně*)

tel:

xxxxxxx

e-mail:

xxxxxxx

ID DS:

5ssf4h

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxx, vedoucí provozu Brno,

tel.: xxxxxxx

xxxxxxx, stavbyvedoucí, tel.: xxxxxxx

(*každý samostatně*)

Raiffeisenbank a.s.

1091107720/5500

43005560

CZ43005560

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

Na stavbě polní cesty HC1 v k. ú. Němčice byly provedeny nezávislou akreditovanou silniční laboratoří statické zátěžové zkoušky únosnosti zemní pláně. Z protokolů ze dne 8. června 2018 je patrné, že v km 0,043; 0,139; 0,239; 0,340; 0,440; 0,939; 0,990; 1,040; 1,090; 1,146 **větve V2** polní cesty HC1 není dle ČSN 73 6133 dodržena nejmenší hodnota únosnosti pro zemní pláň, která je vyjádřena z druhého zátěžového cyklu $E_{def2}=45$ MPa.

Aby mohl být specifikován přesný rozsah sanace, smluvní strany se dne 12. června 2018 dohodly na doplnění statických zátěžových zkoušek. Na základě výsledků zkoušek navrhne zpracovatel projektové dokumentace rozsah a způsob úpravy podloží pláně v nevyhovujících úsecích větve V2 stavby polní cesty HC1 tak, aby bylo dosaženo minimální požadované únosnosti na pláni.

Nový postup výstavby si vyžádá nové práce na provádění předmětu díla. Cena díla bude navýšena o vícepráce.

Smluvní strany se proto dohodly na **přerušení prací na celém díle**. Na větvi V1 polní cesty HC1 v k. ú. Němčice v celém jejím úseku (km 0,000 – 0,723) byly stavební práce přerušeny dodatkem č. 4 k SOD. **Stavební práce na větvi V2 v celém jejím úseku (km 0,000 – 1,179) polní cesty HC1 v k. ú. Němčice jsou zápisem z kontrolního dne 12. června 2018 přerušeny ke dni 8. června 2018, a to** do doby provedení všech nezbytných administrativních úkonů objednatele v souladu se Směrnicí objednatele pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č. 4 ze dne 24. dubna 2018 čj. SPU 163213/2018. Po dobu přerušení prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků na této části díla, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel nebude v prodlení s plněním této části díla. Poté budou dodatkem k vedené smlouvě o dílo stanoveny podmínky dokončení této části díla a celého díla.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že si nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 12. června 2018

.....
xxxxxxx

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
xxxxxxx

ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb,
Oblast Morava, PORR a.s.
(zhotovitel)

.....
xxxxxxx

vedoucí provozu Brno
úsek Dopravních a inženýrských staveb
Oblast Morava, PORR a.s.

