

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice

Adresa:

Rudolfovská tř. 493/80,
370 01 České Budějovice

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxx

Číslo účtu:

xxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Reno Šumava a.s.

zastoupený:

Ing. Václavem Princem,
předsedou představenstva

Adresa:

Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Tel./fax:

xxxxx / xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

camr8cv

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxx

Tel./fax:

xxxxx / xxxxx

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

xxxxx

Číslo účtu:

xxxxx

IČO:

60071346

DIČ:

CZ60071346

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684
(dále jen „**zhotovitel**“).

Čl.I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. 687-2018-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Polní cesty Sedliště**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Čl.II Předmět dodatku

1. S ohledem na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro kalendářní rok 2018 dochází v souladu s ustanovením Čl. V odst. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Polní cesty Sedliště“ k posunu termínu zahájení stavebních prací.
2. V návaznosti na výše uvedenou změnu termínu zahájení stavebních prací se mění i všechny související termíny plnění a část Přílohy č. 1 smlouvy o dílo – závazný harmonogram postupu prací. Upravený harmonogram prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1.
3. Znění Čl. V odst. 1, 5 a 6 smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Nové znění Čl. V, odst. 1 smlouvy:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **01.08.2019**.

Nové znění Čl. V, odst. 5 smlouvy:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 21.02.2019 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 01.03.2019 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 01.08.2019 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 01.08.2019 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění Čl. V, odst. 6 smlouvy:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 687-2018-505101. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Polní cesta C1 – zemní práce - termín plnění do: **18.04.2019**

Polní cesta C1 – komunikace - termín plnění do: **14.06.2019**

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek, stejně jako smlouva, nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015, o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

Ve Vlachově Březí

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Václav Princ
předseda představenstva
Reno Šumava a.s.

Ve Strakonících

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Za správnost

.....
XXXXX

Přílohy

Příloha č. 1 Závazný harmonogram postupu prací



Reno Šumava a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Uzlový bod č.1: C1 - Zemní práce (18.4.2019)

Polní cesty Sedliště

Uzlový bod č.2: C1 - Komunikace (14.6.2019)

č.	Zkrácený název	měsíc					3.					4.					5.					6.					7.				
		9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.							
SO 101 Polní cesta C 1																															
1	Zemní práce		X	X	X	X	X	X	X	X																					
2	Bourání			X	X																										
3	Komunikace										X	X	X	X	X	X	X	X													
4	Trubní vedení				X	X																									
5	Ostatní konstrukce a práce																	X	X	X	X	X									
SO 102 Polní cesta C 2																															
1	Zemní práce																	X	X	X											
2	Bourání																	X	X												
3	Komunikace																				X	X	X	X							
4	Trubní vedení																	X	X												
	Předání stavby																								X						

Termín realizace:

max. 154 dní

Zahájení: cca 1.3.2019

Ukončení: max do 1.8.2019

Za objednatele:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Za zhotovitele:

Ing. Václav Princ
předseda představenstva
Reno Šumava a.s.