

Číslo smlouvy objednatele: 1295-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 116-2814-15

**DODATEK č. 8
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádovice“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: xxxxxxxxxxxx, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Hodonín
xxxxxxxxxxx, odborný rada Pobočky Hodonín

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: xxxxxxxxxxxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxjednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

Dodavatel dne 30.11.2017, č.j. SPU 569400/2017, požádal zadavatelský útvar o sjednání změny smluvního závazku z důvodu víceprací vynucených změnou VFP po uzavření smlouvy o dílo. Žádost dodavatele byla doplněna o kalkulaci žádaných víceprací a následně byla zadavatelským útvarem dne 16.1.2018, č.j. SPU 023165/2018, postoupena k vyřízení OMPÚ. Dne 24.1.2018 obdržel zadavatelský útvar stanovisko OMPÚ, č.j. SPU 000874/2018, ve kterém bylo konstatováno, že u smluvních závazků uzavřených před 1.6.2016 je v souvislosti se zavedením nového technického standardu PSZ v odůvodněných případech možno uplatnit ze strany zhotovitele nárok na rozšíření dodatečných služeb souvisejících se zvýšenou pracností díla. Nárok je však nutno uplatnit před odevzdáním konkrétní dílčí části. Následně na ústním jednání dne 20.3.2018 na ústředí SPÚ za účasti dodavatele, dotčených zadavatelských útvarů a OMPÚ bylo konstatováno, že pro účely jednání o ceně víceprací lze přiměřeně prodloužit termíny plnění příslušných dotčených částí díla.

Dne 14.6.2018 obdržel objednatel od Odboru metodiky pozemkových úprav e-mailem informaci, že na základě jednání mezi dodavatelem a ústředím SPÚ dochází k dalšímu projednávání a vyhodnocování návrhů dodavatele a následně budou zainteresované strany informovány.

Proto se smluvní strany dohodly na posunu termínu dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení.

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

ruší se původní termín plnění 29.6.2018

a nahrazuje se novým termínem plnění **31.8.2018**

ČI. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne: 20.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxxxxxxxxxxx,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
xxxxxxxxxxxx,
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice

Příloha k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žadovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	400	18 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	399	530	211 470	30.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	76	700	53 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	201	1 350	271 350	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	250	118 750	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	442	380	167 960	31.8.2017
3.1.6.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., pro rozšíření obvodu KoPÚ	100 bm	4	6 250	25 000	30.7.2018
3.1.7.	Dokumentace k aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků dle § 13 vyhl. č. 13/2014 Sb., po rozšíření obvodu KoPÚ	ha	442	30	13 260	30.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					894 990	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	442	550	243 100	31.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	900	12 600	31.3.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	3 000	36 000	31.3.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	580	37 700	31.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	850	93 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 100	0	
3.2.1.5.	Vypracování DTR pro „Řešení odtokových poměrů v lokalitě Fěruněk“	ks	1	64 000	64 000	31.3.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	442	810	358 020	31.1.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					854 920	31.5.2019

3.3	Mapové dílo	ha	442	340	150 280	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					150 280	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					180 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	894 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	854 920 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	150 280 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 080 190 Kč
DPH 21% v Kč	436 840 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 517 030 Kč

V Brně dne 20.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

xxxxxxx
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

xxxxxxx
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.