

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx xxx xxx xxx
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Účastníci společnosti (sdružení):	
1.	Ing. Vladimír Dušek sídlo: K Labi 111, 500 11 Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: CZxxx
2.	RF projekt s.r.o. sídlo: 28. října 517, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
3.	Ing. Magdaléna Hofmanová sídlo: Albertova 643/11, 500 02 Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: CZxxx
Sídlo:	Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	18844031
DIČ:	CZxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele a stanoviska Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou.

Zhotovitel geodetických prací pro KoPÚ Mokré, Ing. Vladimír Dušek, se na Pobočku v Rychnově nad Kněžnou obrátil s nesouladem počtu MJ – bodů k revizi stávajícího bodového pole ve smlouvě o dílo a skutečnou potřebou. V příloze smlouvy o dílo je uvedeno k revizi 15 bodů, kdežto podle zhotovitele je podle katastrálních předpisů nutno provést revizi na 35 bodech. Pobočka podnět přezkoumala a zjistila, že při zadání byl počet bodů stanoven z údajů ČÚZK podle katastrálních území. V těchto údajích ovšem nebyly obsaženy body v kat. území Mokré vybudované v rámci budování polí v sousedních katastrálních územích.

Pobočka si zároveň vyžádala k potřebě revize stávajícího bodového pole stanovisko od Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou. Ze stanoviska KP v Rychnově nad Kněžnou č.j. PUP-3/2017-607 vyplývá nutnost provést revizi všech bodů podrobného polohového bodového pole, tedy i bodů evidovaných v jiném katastrálním území, ale ležících na území k.ú. Mokré nebo na katastrální hranici.

V souvislosti s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) tímto dodatkem také doplňujeme do textu smlouvy Článek X, bod 10.10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

Fakturační celek		MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ SoD	Počet MJ upravených tímto dodatkem	Změna ceny tímto dodatkem bez DPH v Kč
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1000	15	35	+20 000
Celkem změna						+20 000

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 20 000,00 Kč bez DPH. Uvedené více služby nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.801.220,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	813.500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	113.430,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.808.150,- Kč
DPH 21%	589.712,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.397.862,- Kč

2.2. Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 10.10.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 22.6.2018

V Hradci Králové dne 22.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

v z. Ing. Jolana Miškářová
zástupce ředitele KPÚ pro Královéhradecký kraj

Příloha:

Položkový výkaz činností – Dodatek 1

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo,
Dodatku č. 1 – KoPÚ Mokré

OBCHODNÍ TAJEMNOSTVÍ