

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1925-01,
číslo smlouvy objednatele: 275-2015-544101 ze dne 29. 4. 2015

„KoPÚ Doly“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Adresa:
Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera

Šárka Pilařová, odborný referent Pobočky Chrudim

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

z49per3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Věra Šantorová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Štefka

(dále jen „zhotovitel“).

GRID, a.s.

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ing. Zdeněk Štefka

Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Věra Šantorová

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ftjebx5

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

61251437

CZ61251437

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné služby u KoPÚ Doly, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o navýšení počtu MJ u fakturačních celků 3.2.1.2. výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.3. potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a o snížení počtu MJ u fakturačního celku 3.2.1.4. potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Zároveň se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění u fakturačních celků, týkajících se vypracování PSZ a u fakturačních celků navazujících.

Důvodem změn je skutečnost, že dochází na základě upřesněného požadavku objednatele ke zvýšení rozsahu počtu prvků v PSZ nově navržených k realizaci či navržených k rekonstrukci oproti původnímu zadání. Zároveň dochází ke snížení délky podélných a příčných profilů vodohospodářských PSZ. Hodnota změny činí 35 400,- Kč bez DPH, což představuje 2,7 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace ceny služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	723 120,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	482 780,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	153 680,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	47 600,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 407 180,- Kč
DPH 21%	295 508,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 702 688,- Kč

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny:

dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	- termín ukončení 15.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.)	- termín ukončení 15.11.2017
dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	- termín ukončení 15.11.2017
dílčí části 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.	- termín ukončení 15.11.2017
dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	- termín ukončení 31.10.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)	- termín ukončení 28.02.2019

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 17. 7. 2017

V Praze dne 21. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva

Příloha:

- Upravená příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Doly