

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 688-2018-508101**  
**ze dne 8. 6. 2018**  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**  
**Pobočka Louny**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ pro

Ústecký kraj, Pobočka Louny nebo  
Ing. Kateřina Trubačová, odborný rada KPÚ  
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny  
Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

Adresa:

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Šilhánek a syn, a.s.**

sídlo:

Samota 601, 439 81 Kryry

zastoupený:

xxxxxxxxxxxxxx, statutárním ředitelem

tel.:

xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

k85gi4x

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

KB a.s., pobočka Žatec

číslo účtu:

35 – 6571380227/0100



IČO:  
DIČ:

272 91 278  
CZ27291278

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677  
(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

### **Předmět a účel dodatku**

1. Obě smluvní strany uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 688-2018-508101 na zhotovení díla: „Polní cesta HPC 1 v k. ú. Kryry“ z důvodu nemožnosti předání staveniště v původně stanoveném termínu.
2. Změna termínu předání staveniště je způsobena provedením aktualizace „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1. Pozemkové úpravy“, kdy došlo k úpravě specifických podmínek Pravidel operace. Žádost o dotaci z PRV bylo možno podat až po 21. 6. 2018, kdy byl k dispozici nový formulář upravený podle aktuálního znění Pravidel.

## Čl. II

Čl. V. Doba plnění, odst. 6 se mění takto:

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 13. 7. 2018**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 20. 7. 2018**

## Čl. III

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 688-2018-508101 na zhotovení díla: „Polní cesta HPC 1 v k. ú. Kryry“.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....

V Kryrech dne .....

.....

**PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....

xxxxxxxxxxxxxx  
statutární ředitel a.s.

Příloha:

1. Harmonogram postupu prací